

**Общество с ограниченной ответственностью
«ЛифтТехника»**

СРО-П-028-24092009

Регистрационный номер 242 от 06.02.2019г

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

/ Е.А. Кардаполова/



**Проект № ЗЛ-01-2019-ТЗ.172 на замену лифта
пассажирского г/п 500 кг.**

по адресу:

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 78.

г. Екатеринбург
2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«ЛифтТехника»

СРО-П-028-24092009
Регистрационный номер 242 от 06.02.2019г

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

/ Е.А. Кардаполова/



РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № ЗЛ-01-2019-ТЗ.172

«Техническое заключение по оценке состояния, замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 78

ГИП

Крестовских Н.Р.

Исполнитель

Хасбиев В.Р.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Лист
					2

ЗЛ-01-2019-ТЗ.172

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие данные	5
2. Пояснительная записка.....	6
3. Характеристика объекта.....	7
4. Краткое описание принятых методов производства основных строительных и монтажных работ	9
5. Охрана труда.....	13
6. Противопожарные мероприятия и охрана труда при производстве работ	15
7. Порядок производства работ	17
8. Список используемой литературы	19
9. Приложение А. Техническое заключение по результатам обследования строительных конструкций лифтовой шахты.....	20
10. Приложение Б. Рабочие чертежи.....	30
10.1. Приложение Б1. План отметок этажей и машинного помещения	30
10.2. Приложение Б2. Сечение шахты лифта 1-1.....	31
10.3. Приложение Б3. План машинного помещения, схема размещения закладных деталей. Схема монтажа технологического оборудования. Сечение шахты лифта. План приямка, схема размещения закладных деталей	32
10.4. Приложение Б4. План дверных проемов шахты лифта. Рабочий вид обрамления проема шахты. Сечение а-а	33
10.5. Приложение Б5. Монтажный чертеж лифта. Схема расположения дверей шахты и установки направляющих. Лист 1 (Новый лифт)	34
10.6. Приложение Б6. Монтажный чертеж лифта. Лист 2 (Новый лифт)	35
10.7. Приложение Б7. Установка двери и люка в машинном помещении	36
10.8. Приложение Б8. Монтажная схема системы электроосвещения лифтовой шахты	37
10.9. Приложение Б9. Монтажная схема освещения машинного помещения	38
10.10. Приложение Б10. Электрическая схема защитного заземления лифтового оборудования	39
10.11. Приложение Б11. Схема размещения силовой и осветительной сети системы электроснабжения лифта, шахты и машинного помещения.....	40
10.12. Приложение Б12. Структурная схема диспетчерского контроля лифтов	41
11. Приложение В. Технико-экономическое обоснование параметров старого и нового лифтового оборудования.....	42
12. Приложение Г. Материалы фотофиксации	43
13. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации	47

					ЗЛ-01-2019-ТЗ.172	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		3

14. Заключение по результатам обследования лифта, отработавшего назначенный срок

службы49

15. Ведомость объемов работ.....54

					ЗЛ-01-2019-ТЗ.172	<i>Лист</i>
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ документа</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		4

1. Общие данные

Техническое заключение По оценке состояния, замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт по адресу:

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 78 разработано на основании визуального осмотра, фактических обмеров, паспорта заменяемого лифта.

Объект – Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 78.

Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» и ГОСТ Р 53780 – 2010 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке.

					3Л-01-2019-ТЗ.172	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		5

2. Пояснительная записка

Настоящее заключение выполнено специалистами ООО «ЛифтТехника» (г. Екатеринбург)

Необходимость проведения данной работы вызвана предстоящим в 2019 году капитальным ремонтом здания, в рамках которого планируется ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт.

Проект предусматривает замену существующего пассажирского лифта, выработавшего свой нормативный срок, на пассажирский лифт, соответствующий требованиям ТР ТС 011/2011 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»

Проектом предусматриваются следующие основные работы:

- демонтаж старого лифтового оборудования;
- монтаж нового лифтового оборудования;
- замена обрамления дверей шахты;
- ремонт цементно-песчаной стяжки пола в машинном помещении и приямке;
- ремонт отделки машинного помещения.
- Получение акта технического освидетельствования лифта.
- Регистрация декларации о соответствии лифта ТР ТС 011/2011

					ЗЛ-01-2019-ТЗ.172	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		6

3. Характеристика объекта

Лифт изготовлен в 1980 г. и смонтирован по адресу: г. Екатеринбург,

ул. Уральская, д. 78.

За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола этажной площадки 1-ой остановки.

Шахта лифта представляет собой конструкцию из кирпичной кладки. В поперечном сечении шахта лифта имеет внутренние размеры: ширина - 1850 мм, глубина – 2550 мм. Шахта лифта должна соответствовать требованиям п.5.2.8 ГОСТ Р 53780 – 2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке».

Отклонение от соосности проемов для установки дверных порталов лифта не более 10 мм.

Точность остановки кабины лифта на уровне этажной площадки должна быть в пределах, установленных в требованиях ТР ТС 011/2011.

В приемке должна быть установлена металлическая лестница либо скобы для обслуживающего персонала.

Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-78 «Конструкции металлические строительные, СНиП III-18-75 Металлические конструкции», СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции»

После монтажа все металлические балки окрасить масляной краской за два раза.

Все сварочные работы производить по ГОСТ 5264-80 электродами марки Э-42. Контроль сварных швов – внешним осмотром.

Таблица 1 – Технические характеристики лифта (подлежащего замене).

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Тип лифта		Пассажирский
2	Предприятие-изготовитель		Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод
3	Грузоподъемность	кг	500
4	Скорость передвижения	м/с	1,0
5	Число пассажиров		6
6	Количество этажей/остановок		12/12
7	Материал шахты		Кирпич

					ЗЛ-01-2019-ТЗ.172	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		7

8	Число дверей шахты	12	
9	Габариты шахты (ШхГ)	мм	1850х 2550
10	Внутренние размеры кабины (ШхГхВ)	мм	1040 х 2230 х 2100
11	Тип кабины	Непроходная	
12	Размер проема дверей шахты	мм	700 х 2000
13	Тип дверей	Автоматические	
14	Сейсмичность	Не более 6 баллов	
15	Расположение машинного помещения	Вверху	
16	Огнестойкость	Сведения отсутствуют	
17	Высота подъема	м	30,8
18	Станция управления	Релейная	
19	Материал двери шахты	Металл	
20	Допускаемая температура в машинном помещении, шахте лифта	С	+5...+40
21	Напряжение (В) и частота (Гц) тока питающей сети	380В, 50Гц	
22	Габариты приемка (ШхГ)	1850х 2550	
23	Глубина приемка	1400	
24	Расположение противовеса относительно входа в кабину	Сбоку	

					ЗЛ-01-2019-ТЗ.172	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		8

4. Краткое описание принятых методов производства основных строительных и монтажных работ

Настоящим проектом предусмотрена замена существующего пассажирского лифта, выработавшего свой нормативный срок, на пассажирский лифт, соответствующий требованиям ТР ТС 011/2011.

При обследовании МКД для замены лифтового оборудования на предмет стесненных условий производства работ, выявлены следующие факторы:

- производство строительных, монтажных и пусконаладочных работ в существующем здании без расселения;
- в местах производства работ имеет место пересечение людских потоков и специалистов монтажников;
- наличие в зоне производства работ действующего технологического оборудования;
- стесненные условия складирования материалов;
- выполнение монтажа лифтов в условиях перекрытой шахты.

Демонтаж – монтаж лифтового оборудования производить вручную без вскрытия перекрытия машинного помещения и шахты лифта, путем разборки монтируемых узлов на составные элементы и последующей их сборкой на месте монтажа.

Основная линия освещения шахты лифта и машинного отделения выполняется проводом марки ПВС 3х1,5. Освещение кабины лифта должно быть выполнено с применением светильников на основе светодиодов (срок службы применяемых в светильниках светодиодов не менее 10000 часов). Уровень освещенности купе кабины лифта на уровне пола должен быть не менее 100 люкс.

В машинном отделении и шахте лифта над каждым этажом должен располагаться светильник светодиодного типа.

Предусмотреть аварийный источник питания освещения кабины с автоматической подзарядкой, способный при отключении электропитания обеспечивать в течении не менее 1 часа работу системы освещения кабины лифта.

					ЗЛ-01-2019-ТЗ.172	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		9

Относительная продолжительность включений устанавливаемого лифта должна составлять не менее 40%.

Заземление лифтового оборудования выполнить в соответствии с настоящим проектом полосой 4x20. При монтаже лифта провести работы по заземлению: дверей шахты лифта, кнопок вызова лифта, лебедки лифта, станции управления лифтом, ограничителя скорости, вводного устройства.

В связи с изменением массы кабины лифта (при замене лифтового оборудования) требуется замена противовеса.

При замене порогов лифтовых порталов использовать рифленые металлические пластины толщиной 3мм.

С обратной стороны лифтовых порталов выполнить заделку пространства между порталом дверей шахты и проемом стены шахты лифта листовой сталью или цементно-песчаным раствором М100 при расстоянии от портала дверей шахты до строительного проема более 50 мм.

Пусконаладочные работы должны производиться персоналом, выполнявшим монтажные работы совместно с инженером-наладчиком (электронщиком).

Монтаж и пусконаладочные работы комплекса диспетчерского контроля выполнить с выводом сигналов в диспетчерскую.

Полное техническое освидетельствование проводит аккредитованная испытательная лаборатория (центр) на основании заявки организации, смонтировавшей лифтовое оборудование.

По окончании полного технического освидетельствования лифтов производится оценка соответствия смонтированного на объекте лифта перед вводом в эксплуатацию в соответствии с формой декларирования соответствия по схеме 4д, приложения №3 ТР ТС 011/2011 от 18 октября 2011года.

4.1. Технические требования к новому лифтовому оборудованию

После установки нового лифтового оборудования уровень шума в жилых помещениях не должен превышать допустимых величин, установленных ГОСТ 12.1.036-81.

					ЗЛ-01-2019-ТЗ.172	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		10

Уровень шума в кабине лифта при установившемся движении не должен превышать 55 Дб, а при открытии (закрытии) дверей не должен превышать 60 Дб.

Устанавливаемый лифт должен быть оборудован поручнем, расположение которого должно облегчать пользователю доступ в кабину и к устройствам управления лифтом. Высота поручня от пола кабины до верхней части поручня - 900 ± 25 мм.

В кабине должен быть установлен оптический реверс дверей (фотореле).

Главный привод и привод дверей кабины-частотно регулируемый.

Панель управления в кабине – вандалостойкая стальная. Кнопки приказов с индикацией, подтверждающей нажатие. Панель управления должна состоять из следующих элементов: кнопки с номерами этажей, кнопка «Вызов диспетчера», кнопка «Открывание дверей».

Должна быть обеспечена возможность регулировки времени задержки начала закрывания дверей кабины и дверей шахты лифта с момента их полного открывания в пределах 2-20 секунд. Лифт должен быть снабжен световой индикацией в кабине и индикатором положения и направления движения кабины на первом этаже.

Кнопки вызовных постов на этажах антивандалные. Минимальные размеры рабочей поверхности кнопок устройств управления должны иметь площадь, ограниченную вписанной окружностью диаметром 20 мм.

Потолок, двери, панели кабины, фасад кабины, плинтусы – вандалостойкие, стальные окрашенные специальными эмалями, устойчивыми к механическим повреждениям.

Пол кабины должен быть из износостойкого покрытия.

Лифт должен быть оборудован устройством, контролирующим перегрузку кабины и предотвращающим движение кабины при размещении в ней груза, массой превышающей номинальную грузоподъемность лифта на 10%, но не менее чем на 75 кг, во всех режимах работы.

Расстояние по горизонтали между порогом кабины лифта и дверью шахты лифта не должно превышать 50 мм.

					ЗЛ-01-2019-ТЗ.172	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		11

Ширина в свету проема дверей шахты лифта не должна превышать ширину в свету проема дверей кабины лифта более чем на 50мм с каждой стороны.

Горизонтальное расстояние между створками двери кабины и створками двери шахты лифта не должно быть более 120мм.

Двери и люки, а также их замки должны в закрытом положении выдерживать нагрузку не менее 2500Н (со стороны, доступной для людей), распределенную по круглой или квадратной площадке площадью 100см кв. и приложенную под прямым углом к любой точке с упругой деформацией, не превышающей 15мм, при этом остаточная деформация не допускается.

Расположение ввода электроэнергии и заземления, а также места установки выключателей освещения в плане машинного помещения указаны в настоящем проекте.

Назначенный срок службы устанавливаемого лифта должен быть не менее 25 лет.

Устанавливаемый лифт и устройства безопасности, указанные в приложении 2 к ТР ТС 011/2011 должны быть сертифицированы.

Ввод лифта в эксплуатацию должен быть произведен с обязательным выполнением требований ТР ТС 011/2011 и Постановлением Правительства РФ от 24 июня 2017 года N 743. Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах.

					ЗЛ-01-2019-ТЗ.172	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		12

5. Охрана труда

К выполнению самостоятельных работ по монтажу и наладке электрических и гидравлических подъемников (лифтов) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование в соответствии с действующим законодательством, вводный инструктаж по охране труда при приеме на работу и первичный инструктаж на рабочем месте, обученные безопасным методам и приемам труда и аттестованные по профессии по соответствующим программам в специальных учебных заведениях, имеющие не ниже 3-ей группы по электробезопасности, прошедшие производственное обучение на рабочем месте под руководством опытного квалифицированного работника с последующей проверкой знаний в постоянно действующей комиссии предприятия по охране труда, электробезопасности, производственной инструкции и усвоенных практических навыков, прошедшие стажировку на рабочем месте непосредственно перед допуском к самостоятельной работе под руководством опытного квалифицированного работника и имеющие практический стаж работы по данной профессии не менее 6-ти месяцев.

Мероприятия по допуску персонала к самостоятельной работе должны проводиться администрацией и линейными руководителями в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.

Очередная проверка знаний по охране труда монтажников и наладчиков проводится постоянно действующей комиссией предприятия периодически, но не реже 1 раза в 12 месяцев. Монтажники и наладчики лифтов проходят инструктаж на рабочем месте работы по утвержденной программе. Повторный инструктаж по безопасности труда проводится ежеквартально.

При выполнении работ каждый рабочий должен иметь при себе удостоверение на право выполнения данных работ.

Монтажники, не допущенные к проведению самостоятельных работ, могут выполнять работы по монтажу только под руководством и наблюдением опытного квалифицированного работника.

					ЗЛ-01-2019-ТЗ.172	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		13

К выполнению операций по смежным профессиям или видам работ могут быть допущены рабочие, прошедшие специальное обучение, проверку знаний, производственное обучение и стажировку, а также инструктаж по охране труда по данному виду работ на рабочем месте.

Монтажники и монтажники-наладчики обеспечиваются спец.одеждой, спец.обувью, средствами индивидуальной защиты в соответствии с утвержденным по предприятию перечнем.

Рабочие, занятые на монтаже и наладке лифтов обязаны:

- соблюдать требования безопасного ведения работ, быть внимательными, не отвлекаться на посторонние дела и не отвлекать других рабочих;
- соблюдать дисциплину труда, технологическую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка;
- использовать рабочее время для производственной работы, своевременно и точно исполнять все распоряжения администрации, беречь собственность предприятия (инструменты, оборудование, спец.одежду, защитные и предохранительные средства и т.п.);
- работать на исправном оборудовании, исправным инструментом, исправными и своевременно испытанными защитными и предохранительными средствами.

					ЗЛ-01-2019-ТЗ.172	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		14

6. Противопожарные мероприятия и охрана труда при производстве работ

6.1. Перед началом работы монтажники и наладчики обязаны:

- привести в порядок спецодежду, надеть ее, застегнуть на все пуговицы, надеть защитную каску, спец.обувь;
- приготовить инструмент и метизы (болты, гайки, шайбы), необходимые для выполнения работ, проверить исправность инструмента ;
- проверить исправность защитных средств и предохранительных приспособлений, средств пожаротушения;
- проверить комплект предупредительных и запрещающих плакатов необходимых для использования в процессе производства работ;
- на выполнение особо опасных работ необходимо получить наряд-допуск на производство этих работ;
- осмотреть рабочее место, обратив особое внимание на состояние освещения, лесов, подмостей, щитов-настилов, ограждение проемов, технологических отверстий, убедиться в их исправности и надежности;
- проверить правильность подключения электроприборов и наличие защитного заземления электрооборудования;
- проверить исправность грузоподъемных средств и механизмов, а также наличие маркировки об испытаниях и сроках следующих испытаний;
- проверить исправность электросварочного оборудования, в случае если оно применяется на объекте монтажа.

6.2. Монтажник, наладчик во время работы обязан:

- выполнять только порученную работу;
- немедленно прекратить работу, если она производится с нарушением правил охраны труда, технологического процесса, а также при возникновении опасных условий и немедленно сообщить непосредственному руководителю работ;

					ЗЛ-01-2019-ТЗ.172	<i>Лист</i>
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ документа</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		15

- не допускать посторонних лиц в опасную зону. При необходимости прохода людей через опасную зону, работы прекратить;
- при перерывах в работе, даже на короткое время, или при уходе с работы, остановить работающее оборудование, отключить напряжение, предварительно освободив от груза подъемные механизмы;
- не курить на месте выполнения работ. Курить разрешается в специально отведенных для этого местах;
- питьевую воду следует содержать в специальных закрывающихся емкостях для питьевой воды;
- на всех опасных участках, где это необходимо по условиям работы, вывесить предупредительные плакаты, а в исключительных случаях выставить дежурного;
- не загромождать проходы на этажных площадках и при входах в подъезды зданий, а также не захламлять рабочее место;
- инструмент и оборудование применять строго по назначению;
- при исчезновении напряжения немедленно отключить оборудование с электроприводом;
- при необходимости замены сгоревших предохранителей отключить напряжение;
- не допускать падения с высоты инструмента, деталей;
- внимательно следить за сигналами, подаваемыми бригадиром (звеньевым) или другим рабочим, а также за тем, чтобы в зоне работ не находились посторонние люди;
- не допускать расстроповки конструкций до надежного их закрепления;
- пользоваться защитными средствами и предохранительными приспособлениями, носить спец.одежду, спец.обувь, защитную каску;
- сообщать бригадиру или производителю работ о всех обнаруженных неполадках;
- утилизацию производственных отходов осуществлять согласно ППР.

					ЗЛ-01-2019-ТЗ.172	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		16

7. Порядок производства работ

7.1. Подготовительные работы

Уведомить собственников МКД за одну неделю до начала работ.

Перед началом монтажных работ в приемке лифта убрать ранее использованные бетонные тумбы из-под буфера кабины (при наличии).

Поднять в машинное помещение шкаф управления, лебедку, и другое оборудование и материалы, необходимые для выполнения работ. Развезти по этажам необходимое оборудование для монтажа. Складирование оборудования на придомовой территории недопустимо.

7.2. Монтажные работы

Произвести замену лифтового оборудования в шахте и в машинном помещении вручную, используя подъемно-транспортное оборудование. Монтаж частотного преобразователя главного привода.

7.3. Электромонтажные работы

Произвести замену шкафа управления, системы электроснабжения по машинному помещению, шахте, приемку, заменить аппараты конечного выключателя, датчиков и шунтов, постов вызова.

Выполнить заземление лифтового оборудования.

7.4. Общестроительные работы

Выполнить замену порогов и обрамления лифтовых порталов.

Выполнить замену двери в машинное помещение на металлическую, противопожарную со степенью огнестойкости не ниже EI 45.

После замены лебедки отремонтировать или заменить стяжку пола машинного помещения.

Выполнить окраску демонтажной балки, полосы заземления и других металлических поверхностей масляной краской.

Выполнить окраску стен и потолка машинного помещения светлой водоэмульсионной краской с подготовкой поверхности под окраску.

					ЗЛ-01-2019-ТЗ.172	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		17

Выполнить окраску пола машинного помещения масляной краской с подготовкой поверхности под окраску.

Выполнить ремонт или замену цементной стяжки в приемке толщиной 50 мм.

7.5. Пусконаладочные работы

Выполнить пусконаладочные работы механического и электрического оборудования лифта и частотного преобразователя главного привода.

7.6. Полное техническое освидетельствование

После окончания монтажа и пусконаладочных работ лифты подвергаются полному техническому освидетельствованию в соответствии с ГОСТ Р 53782-2010.

					ЗЛ-01-2019-ТЗ.172	<i>Лист</i>
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ документа</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		18

1

2

8. Список используемой литературы

1. ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
2. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к рабочей и проектной документации.
3. ГОСТ Р 53780-2010 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке.
4. ГОСТ Р 53782-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию.
5. ГОСТ Р 53783-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации.
6. ГОСТ Р 55964-2014 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации.
7. ПБ 10-558-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов.
8. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2).
9. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
10. ВСН 210-80 Инструкция по монтажу лифтов.
11. ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7.
12. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
13. СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
14. ГОСТ Р 55963-2014 Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования.

					ЗЛ-01-2019-ТЗ.172	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		19

**9. Техническое заключение по результатам обследования строительных конструкций
лифтовой шахты**

Лифтовая шахта номинальными размерами 1850x2550 мм, машинное помещение расположено над шахтой лифта. Монолитная железобетонная плита толщиной 200 мм, шарнирно опирается на несущие кирпичные стены лифтовой шахты, толщиной 380 мм. Плита перекрытия изготовлена из бетона класса В15, армирование выполнено верхней и нижней сеткой из арматуры $\varnothing 14$ класса А-III, с шагом 200x200 мм, защитный слой бетона до рабочей арматуры – 20мм.

Техническое состояние плиты перекрытия лифтовой шахты по критериям ГОСТ 31937-2011 оценивается как ограниченно-работоспособное.

Поверочные расчеты плиты перекрытия лифтовой шахты выполнены в программном комплексе Lira 9.6 R5.

Таблица 1. Сбор нагрузок

№ п/п	Вид нагрузки и расчет	Нормативная нагрузка, кН	Коэффициент надёжности по нагрузке, γ_f	Расчётная нагрузка, кН
Постоянная нагрузка				
1	P_1^1	8.4	1,2	10.1
2	P_1^2	11.5	1,2	13.8
3	P_1^3	9.5	1,2	11.4
4	P_1^4	22.0	1,2	26.4
	Итого:			61.7
Кратковременные нагрузки от лифтового оборудования при посадке кабины на ловители				
1	P_1^1	23.1	1,2	27.7
2	P_1^2	27.5	1,2	33.0
3	P_1^3	23.3	1,2	28.0
4	P_1^4	53.0	1,2	63.6
	Итого:			152.3

Нагрузки от лифтового оборудования передаются на плиту перекрытия лифтовой шахты согласно схеме, представленной на Рисунке 1.




Рис. 1. Нагрузки на плиту перекрытия шахты от лифтового оборудования.

Загрузка 1





Рис. 2. Нагрузка на плиту перекрытия лифтовой шахты от собственного веса плиты перекрытия.


Зеркало 3



Zy
x

Рис. 3. Нагрузки на плиту перекрытия шахты от лифтового оборудования.

Зеркало 1



Zy
x

Рис. 4. Результаты статического расчета плиты перекрытия

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ЗЛ-01-2019-ТЗ.172

Лист

22




Рис. 5. Площадь арматуры на 1 пог. м по оси X по нижней грани.





Рис. 6. Площадь арматуры на 1 пог. м по оси Y по нижней грани.

По результатам расчета в программе Лира-АРМ установлено, что армирования плиты перекрытия верхней и нижней сеткой из арматуры $\varnothing 14$ А-III с шагом 200x200 мм является достаточным.

При замене лифтового оборудования на новое запас несущей способности монолитной железобетонной плиты перекрытия составляет не менее 10 %.

9.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИФТА

Пассажирский лифт расположен по адресу: г. Екатеринбург, улица Уральская дом 78.

Лифт изготовлен в 1980 г. (Заводской номер 1088млз)

Предприятие – изготовитель – Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод.

Грузоподъемность лифта – 500 кг.

Число пассажиров – 6.

Номинальная скорость передвижения – 1,0 м/с.

Число остановок – 12.

Число дверей шахты – 12.

Высота подъема – 30,8 м.

Внутренний размер кабины (ШхГхВ) – 1040х2230х2100мм.

Масса кабины – 1150 кг.

Масса противовеса – 1400 кг.

					ЗЛ-01-2019-ТЗ.172	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		24

9.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Конструктивные элементы

9.2.1. Стены шахты лифта

Шахта лифта прямоугольной формы, расположена внутри здания, выход из шахты на лестничные площадки.

Стены шахты выполнены из кирпичной кладки.

При обследовании стен шахты лифта дефектов и повреждений не выявлено.

Техническое состояние стен шахты лифта МКД – работоспособное.

9.2.2. Перекрытие шахты лифта

Перекрытие шахты лифта монолитное железобетонное.

В перекрытии установлены закладные изделия для крепления подлебедочной рамы главного привода лифта и ограничителя скорости, выполнены технологические отверстия для прокладки канатов и электропроводки.

Со стороны машинного помещения выполнена цементно-песчаная стяжка.

Замена подлебедочной рамы главного привода лифта возможна без повреждения конструкции перекрытия при разборке цементно-песчаной стяжки машинного помещения.

При визуальном осмотре на момент обследования видимых дефектов (прогибы, разрушения, трещины) не обнаружено.

Техническое состояние перекрытия шахты лифта МКД – работоспособное.

9.2.3. Машинное помещение

Дверь машинного помещения

Дверь входа в машинное помещение металлическая окрашенная масляной краской.

При обследовании дверного блока машинного помещения выявлены следующие дефекты:

- разрушение окрасочного слоя дверного полотна отдельными местами;
- металлическое дверное полотно осело, имеет неплотный притвор по периметру коробки;

					ЗЛ-01-2019-ТЗ.172	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		25

- огнестойкость дверного блока не соответствует действующим нормам.

Срок эксплуатации вышел.

Техническое состояние дверного блока машинного помещения – ограниченно-работоспособное.

Демонтажный люк машинного помещения

Демонтажный люк машинного помещения металлический окрашенный масляной краской.

При обследовании демонтажного люка машинного помещения выявлены следующие дефекты:

- разрушение окрасочного слоя люка отдельными местами;
- металлическое полотно люка имеет неплотный притвор по периметру коробки;
- огнестойкость люка не соответствует действующим нормам.

Срок эксплуатации вышел.

Техническое состояние демонтажного люка машинного помещения – ограниченно-работоспособное.

Монтажная балка

Монтажная балка металлическая двутаврового сечения окрашена масляной краской.

На балке нанесена маркировка Q = 1000кг.

При обследовании монтажной балки машинного помещения выявлены следующие дефекты:

- разрушение окрасочного слоя отдельными местами.

Техническое состояние монтажной балки машинного помещения – работоспособное.

Отделка машинного помещения

Потолок машинного помещения побелен.

Стены машинного помещения окрашены масляной краской.

На полу машинного помещения выполнена цементно-песчаная стяжка, пол окрашен масляной краской.

При обследовании отделки машинного помещения выявлены следующие дефекты:

					ЗЛ-01-2019-ТЗ.172	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		26

- разрушение окрасочного слоя отдельными местами;
- неровности стяжки пола машинного помещения;
- имеются следы протечек с кровли.

Техническое состояние отделки машинного помещения – ограниченно-работоспособное.

9.2.4. Приемок

Шахта лифта оборудована приемком глубиной 1300мм.

В приемке смонтированы бетонные тумбы и буферные пружины.

На полу приемка выполнена цементно-песчаная стяжка.

При обследовании приемка выявлены следующие дефекты:

- волосяные трещины в стяжке пола;
- неровности стяжки пола приемка.

Техническое состояние приемка – ограниченно-работоспособное.

					ЗЛ-01-2019-ТЗ.172	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		27

9.3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Конструктивные элементы

Основные несущие конструкции шахты лифта МКД, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 78 находятся в ограниченно работоспособном состоянии . *Во время выполнения обследования обнаружены дефекты плиты перекрытия. Перед монтажом нового лифта необходимо пригласить представителя проектной организации, для определения действительного технического состояния плиты перекрытия.*

До начала производства работ по замене лифтового оборудования, управляющей организации рекомендуется произвести ремонт кровли машинного помещения.

При замене лифтового оборудования следует выполнить следующие мероприятия:

Дверь машинного помещения

Дверь входа в машинное помещение заменить на металлическую противопожарную, с последующим восстановлением откосов. Степень огнестойкости двери не ниже EI45.

Выполнить маркировку дверей машинного помещения краской «Машинное помещение Посторонним вход запрещен»

Демонтажный люк машинного помещения

Демонтажный люк машинного помещения заменить на металлический противопожарный, с последующим восстановлением откосов. Степень огнестойкости люка не ниже EI45.

Монтажная балка

Выполнить окраску монтажной балки масляной краской. Восстановить маркировку грузоподъемности балки (Q=1000).

Отделка машинного помещения

При замене подлебедочной рамы главного привода лифта и ограничителя скорости требуется разборка существующей стяжки пола. Произвести ремонт или полную замену цементно-песчаной стяжки пола машинного помещения толщиной 50мм.

					ЗЛ-01-2019-ТЗ.172	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		28


Произвести окраску стяжки пола масляной краской.

Приямок

При замене буферных пружин требуется разборка бетонных тумб и существующей стяжки пола приямка. Произвести ремонт или замену цементно-песчаной стяжки пола приямка толщиной 50мм.

					ЗЛ-01-2019-ТЗ.172	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		29

План отметок этажей и машинного помещения




Примечания:

1. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола первой остановки.
2. Ширина дверей шахты "в свету" - 700мм.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

				ЗЛ-01-2019-ТЗ.172		
				Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 78.		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработ.	Хасбиев					
Проверил	Крестовских					
Н. контроль						
				Капитальный ремонт дома. Замена лифтового оборудования.		Стадия
						Р
				Приложение Б1. План отметок этажей и машинного помещения.		Лист
						1
						Листов
						12
				ООО "ЛифТехника"		

Сечение шахты лифта 1-1



Примечания:

1. Существующие бетонные тумбы и буферные пружины в прямке демонтировать.


Имя, И. подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N

3/Л-01-2019-ТЗ.172					
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 78.					
Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.	Касбиев				
Проверил	Крестовских				
N. контроль					
Капитальный ремонт дома. Замена лифтового оборудования.			Стадия	Лист	Листов
Приложение Б2. Сечение шахты лифта 1-1.			Р	2	12
			ООО "ЛифтТехника"		

План дверных проемов шахты лифта

Рабочий вид оформления проема шахты

Сечение а-а. (Технологические зазоры дверей лифта - дверей шахты)



Примечания:

1. Допустимая температура в машинном помещении и шахте, при которой может осуществляться эксплуатация лифта не должна опускаться ниже +5°C и не должна превышать +40°C.
2. Вентиляционные отверстия кабины должны быть выполнены или размещены таким образом, чтобы через них не прошел изнутри кабины шахты стержень диаметром более 10мм. Площадь вентиляционных отверстий как в верхней, так и в нижней части кабины должна составлять не менее 1% от полезной площади кабины.
3. Предел огнестойкости дверей шахты лифта Е30. (п.2 ст. 14.0 123-ФЗ, п.1.22 СНиП 21-01-97*).
4. Портальная пластина Ст.3 700x600 мм. 0,7x0,6x30 кг/м2= 12,6 кг.

Инд. N подл.	Подл. в дата	Взам. инв. N
--------------	--------------	--------------

31-01-2019-Т3.172		Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 78.	
Изм.	Колуч.	Лист	И в док.
Разраб.	Хасбишев	Подпись	Дата
Проверил	Крестовский		
N контроль			
Капитальный ремонт дома. Замена лифтового оборудования.		Стандия	Лист
Приложение Б4. План дверных проемов шахты лифта. Рабочий вид оформления проема шахты. Сечение а-а.		Р	4
		12	
		ООО "ЛифтТехника"	

A-A





Таблица нагрузок на строительную часть от лифтовой установки			
Обозн. нагр.	Величина нагрузки, кг	Схема действия сил	На что действует нагрузка
P1	3400	См. разрез А-А	На опоры привода
P2	170		На детали крепления направляющих при посадке кабин на лобовики
P3	120		
P4	200		
P5*	4700	См. разрез В-В	На пять направляющих на площадь 100x100
P6	1800	См. разрез В-В	На бугер кабин на площадь 200x200
P7*	2100	См. разрез В-В	На бугер противовеса на площадь 160x160
P8	80		На детали крепления дверей в плоскости стани


Расчетная бременная нагрузка на перекрытие под машинным помещением и крышку лока 500кг/м²

* Нагрузки действуют одновременно и аварийно.
** Все нагрузки указаны с учетом коэффициента динамики.

Б-Б



В-В



Примечания:

1. Отметка первой остановки принята за ±0,000.


Взм. инв. N

Подп. и дата


Инв. N подл.

3/1-01-2019-ТЗ.172					
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 78.					
Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.	Хасбиев				
Проверил	Крестовских				
N. контроль					
Капитальный ремонт дома. Замена лифтового оборудования.			Стадия	Лист	Листов
			P	6	12
Приложение Б6. Монтажный чертеж лифта. Лист 2 (Новый лифт)			ООО "ЛифТехника"		

Формат А3



Б - Б



Зазор заполнить
противопожарной пеной
по всему периметру

Дюбель металлический 10x132мм
2 шт. на сторону


Люк металлический противопожарный 1200x830, вес 20 кг

3/1-01-2019-13.172									
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 78.									
Капитальный ремонт дома. Замена лифтового оборудования.									
Приложение Б7 Установка двери и люка в машинном помещении									
Изм.	Колуч.	Лист	И док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов	
Разраб.	Хасбиев					Р	7	12	
Проверил	Крестовских								
Н. контроль									

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------

ООО "Лифт Техника"

Монтажная схема освещения машинного помещения



Примечания:

1. В машинном отделении должен располагаться светильники светодиодного исполнения закрытого типа.
2. Провод для освещения машинного помещения не входит в комплект лифтового оборудования.
3. В соответствии с ПУЭ, 7 издание, Пункт. 5.5.17. Выключатель для включения освещения кабины и шахты должен устанавливаться в машинном помещении.
4. В соответствии с ГОСТ Р 55963-2014 Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования 9.1 Сигнал неисправности или вызова диспетчера не должен быть потерян в случае отключения сетевого (основного) источника питания устройства диспетчерского контроля или выходе его из строя. При прекращении энергоснабжения устройства диспетчерского контроля должно быть обеспечено функционирование двухсторонней переговорной связи пользователя с диспетчером в течение не менее 1 часа за счет резервного источника энергоснабжения.
5. Расстановка оборудования в машинном помещении показана условно.

Взам. инв. N								
Подп. и дата	ЗЛ-01-2019-ТЗ.172							
	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 78.							
Инв. N подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
	Разраб.		Хасдиев					
	Проверил		Крестовских					
	N. контроль							
Капитальный ремонт дома. Замена лифтового оборудования.						Стадия	Лист	Листов
						Р	9	12
Приложение Б9. Монтажная схема освещения машинного помещения.						ООО "ЛифтТехника"		

Схема монтажа заземления
лифтового оборудования





Схема монтажа заземления
лифтового оборудования



Примечания:

В качестве основной заземляющей магистрали в лифтовой шахте принимается отдельно проложенная магистраль из полосы 4х20. В качестве дополнительно заземляющей магистрали в шахте может быть принята магистраль, образуемая из труб электротрансформатора. Отдельно проложенную магистраль, а также трубы электротрансформатора необходимо соединить с заземляющей магистралью в машинном помещении, установленной согласно пп. 11.4.3 и 11.4.4. ПУЭ. В том случае, когда двери шахты не имеют механической связи друг с другом и в шахте прокладка жгутов приводов выполнена без труб, двери шахты необходимо соединить с помощью полосы заземления с магистралью.

Заземления подлежат все металлические части лифта, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции.

Заземлению подлежат: корпус всех электроаппаратов, направляющие кабины, кабина лифта, двери шахты, трубы электротрансформатора и металлоконструкция, корпус вводного устройства, шкаф включения, рама привода, электродвигатель, корпус тормозного магнита, трансформаторы, шкаф переключения режимов работы.


В прямике и на верхнем этаже необходимо выполнить монтаж заземления по периметру шахты.

Предусмотреть окраску (с двух сторон) открыто проложенных заземляющих проводников (стальных полос 20×4 мм) в черный цвет и обработку всех контактных болтовых соединений антикоррозионным электрохимическим средством.

После окончания электромонтажных работ произвести приемо-сдаточные испытания, согласно ГОСТ Р 50571.16-99. Нормы приемо-сдаточных испытаний должны соответствовать Главе 8 ПУЭ 7-ое издание. Все электромонтажные работы должны быть выполнены согласно СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р 50571.15-97 и ПУЭ.

3Л-01-2019-13.172		Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 78.	
Изм.	Колуч	Лист № док	Подпись
Разраб.	Хасбиев	Проверил	Крестовских
Н.контроль			
Статус	Лист	Листов	
Р	10	12	
Капитальный ремонт дома.		000 "Лифт Техника"	
Замена лифтового оборудования.		Приложение Б10. Электрическая схема защитного заземления лифтового оборудования.	



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------




Примечания:

- Предусмотреть установку светильников в шахте лифта.
- Должен быть предусмотрен аварийный источник питания освещения кабины с автоматической подзарядкой, способной при отключении электропитания обеспечивать в течении не менее 1 часа работу системы освещения кабины лифта.

Взам. инв. N						3Л-01-2019-ТЗ.172				
						Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 78.				
Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата				
	Разраб.	Хасбиев					Капитальный ремонт дома.	Стадия	Лист	Листов
Инв. N подл.	Проверил	Крестовских					Замена лифтового оборудования.	Р	11	12
	Н.контроль	?					Приложение Б11. Схема размещения силовой и осветительной сети системы электроснабжения лифта, шахты и машинного помещения.	ООО "ЛифтТехника"		




1. Выполнить монтажные работы по схеме в соответствии с инструкцией по монтажу.
2. Проверить правильность монтажа и работоспособность системы.
3. Проверить правильность монтажа и работоспособность системы.
4. Проверить правильность монтажа и работоспособность системы.
5. Проверить правильность монтажа и работоспособность системы.
6. Проверить правильность монтажа и работоспособность системы.



Модуль грозащиты ЛНГС.465213.060-10
 Шуруп М4x30 (2 шт.) + дюбель Ø5x25 (2 шт.)
 Блок лифтовой в6.0 ЛНГС.465213.060-10...-19
 Шуруп М4x30 (3 шт.) + дюбель Ø5x25 (3 шт.)

1. Размеры для справок.
2. Электромонтаж блока лифтового вести по схеме ЛНГС.465213.060-10-XXX-11...-19-35.
3. Пайку проводов производить по ГОСТ 92-8594-74, при этом ГОСТ 1931-76.
4. Для установки блока лифтового и модуля грозащиты сверлить в стене машинного помещения 5 отв. Ø5 мм под дюбель-пластмассовый.

ЛНГС.465213.060-10 МЧ
 Установка блока лифтового и модуля грозащиты.
 Монтажный чертёж



Оборудование в дистемперской существующее

Условные обозначения и изображения

- MGZ - модуль грозащиты
- ЛБ v6.0 - лифтовой блок ЛБ УЛУЖЛ
- К/ПШ Рго - контроллер локальной шины, существующий
- SUJ - станция управления лифтом
- ☐ - коробка коммутационная
- ▬ - извещатель магнитно-контактный ИО 102-20

Спецификация

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество
1	Кабель	УТР 4x2x0.52	Россия	м.	50
2	Лифтовой блок ЛБ УЛУЖЛ	ЛБ v6.0		шт.	1
3	Монтажный комплект ЛБ	ЛБ v6.0		шт.	1
4	Переборный комплект кабины лифта			шт.	1

1. На дверь машинного помещения установить герконовые датчики сигнализации.

31-01-2019-Т3.172		Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 78.	
Изм.	Коллч.	Лист	М док
Разраб.	Хасбиев	Стандия	Лист
Проверил	Крестовских	Р	12
Н. контроль			
Приложение Б12. Структурная схема диспетчерского контроля лифтов.		000 "Лифт Техника"	

Взм. шв. N
 Подп. и дата
 Инв. N подл.

**11. Приложение В. Технико-экономическое обоснование параметров старого и нового
лифтового оборудования**

Наименование	Параметр старого лифта	Параметр нового лифта
Тип лифта	Пассажирский	Пассажирский
Предприятие-изготовитель	Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод	ООО «Производственное объединение НЛМ» г. Электросталь или аналог
Грузоподъемность, кг	500	630
Скорость, м/с	1,0	1,0
Число пассажиров	6	7
Количество этажей / остановок	12/12	12/12
Число дверей шахты	12	12
Габариты шахты, мм	1850x 2550	1850x 2550
Внутренний размер кабины, мм	1040x 2230x2100	1020x 2140x2100
Тип кабины	Непроходная	Непроходная
Проём двери лифта, мм	700x1980	700x2000
Тип дверей	Автоматические	Автоматические
Фотореле дверей кабины	Нет	Да
Сейсмичность	Не более 6 баллов	Не более 6 баллов
Расположение машинного отделения	Вверху	Вверху
Требования к огнестойкости	Сведения отсутствуют	Е-30
Исполнение лифтового оборудования	Сведения отсутствуют	Вандал защищенное
Дополнительные сведения	-	Энергосберегающее оборудование
Высота подъема, м	30,8	30,8
Станция управления	Релейная	Микропроцессорная
Двери шахты	Металл	Металл, окрашенный порошковой эмалью
Допускаемая температура в машинном помещении, шахте лифта, С	+5-+40	+5-+40
Напряжение (В) и частота (Гц) тока питающей сети	380В, 50Гц	380В, 50Гц

ВЫВОД:

В целях повышения эксплуатационных качеств, устранения физического и морального износа лифтового оборудования, установленного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 78, требуется выполнить замену лифта, на лифт с аналогичными техническими характеристиками производства ООО «Производственное объединение НЛМ» г. Электросталь Московской области или аналогичный

					ЗЛ-01-2019-ТЗ.172	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		42

12. Приложение Г. Материалы фотофиксации



Рисунок 1 – Прямо́к




Рисунок 2 –шахта лифта

					ЗЛ-01-2019-ТЗ.172	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		43




Рисунок 3– Плита перекрытия шахты



Рисунок 4 – Вход в машинное помещение

					ЗЛ-01-2019-ТЗ.172	<i>Лист</i>
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ документа</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		44




Рисунок 5– Шкаф управления



Рисунок 6 – Натяжное устройство в приемке.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ЗЛ-01-2019-ТЗ.172

Лист

45




Рисунок 7 – Ограничитель скорости и лебедка

					ЗЛ-01-2019-ТЗ.172	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		46

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
 ОРГАНИЗАЦИИ**

«06» февраля 2019 г.

№069

**Саморегулируемая организация Ассоциация Проектировщиков "Уральское общество
 архитектурно-строительного проектирования"**

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, дом № 22, офис 408, www.prasp-sro.ru
 Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
 СРО-П-028-24092009

№ п/п	Наименование	Сведения
1	Сведения о члене саморегулируемой организации: идентификационный номер налогоплательщика, полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, адрес места нахождения, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, дата рождения, место фактического осуществления деятельности, регистрационный номер члена саморегулируемой организации в реестре членов и дата его регистрации в реестре членов	ИНН 6658292709; Общество с ограниченной ответственностью "ЛифтТехника"; (ООО "ЛифтТехника"); 620043, РОССИЯ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 78, оф. 1; Регистрационный номер в реестре членов: 242; Дата регистрации в реестре членов: 06.02.2019 г.
2	Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации, дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	Решение Коллегия №223 от 06.02.2019 г. действует с 06.02.2019 г.
3	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	
4	Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);	Имеет право осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) Отсутствует право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении особо

13. Приложение Е. Заключение по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы

					ЗЛ-01-2019-ТЗ.172	Лист
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		49

ООО «ИКЦ УРАЛЛИФТ»
620016 г. Екатеринбург, ул. Амундсена 107 офис 511. тел./факс 389-03-63
Аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛЛ04

**Заключение
по результатам обследования лифта,
отработавшего назначенный срок службы**

№ 2017-11-38

Заказчик: ЗАО «УЖК «Урал-СТ»

Адрес установки лифта: г. Екатеринбург, ул. Уральская 78

Регистрационный номер лифта: рег. № 11765

«Утверждаю»

Руководитель испытательной лаборатории (центра)



ПОДПИСЬ

Николаев Е.А.
ФИО



2017 г.



г. Екатеринбург
2017

1. Вводная часть

Основание для проведения обследования лифта (заявка, договор и т.п.)	<i>Договор № 80/194-УК/17 от 23.06.2017 г.</i>	
Документ по стандартизации, в соответствии с которым проведено обследование лифта	<i>ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»</i>	
Сведения об испытательной лаборатории (центре)		
Наименование испытательной лаборатории (центра)	<i>ООО «ИКЦ УРАЛЛИФТ»</i>	
Адрес ИЛ (ИЦ)	<i>г. Екатеринбург, ул. Амундсена 107 офис 511</i>	
Руководитель ИЛ (ИЦ)	<i>Николаев Евгений Александрович</i>	
Телефон, факс ИЛ (ИЦ)	<i>(343) 389 03 62, (343) 389 03 63</i>	
Сведения о специалистах	ФИО	№ сертификата компетентности, срок действия сертификата
Специалист по оценке соответствия лифтов	<i>Орлов Сергей Николаевич</i>	<i>РОСС.RU.0001-16.001-01157 до 01.08.2019г</i>
Специалист по оценке соответствия лифтов	<i>Часов Станислав Анатольевич</i>	<i>РОСС.RU.0001-16.001-01164 до 01.08.2019г</i>
Специалист по оценке соответствия лифтов	<i>Булатов Николай Васильевич</i>	<i>РОСС.RU.0001-16.001-00705 до 24.06.2018г.</i>
Специалист по оценке соответствия лифтов	<i>Турчин Леонид Сергеевич</i>	<i>РОСС.RU.0001-16.001-00719 до 24.06.2018г.</i>
Аттестат испытательной лаборатории (центра)		
№ аттестата аккредитации	<i>РА.RU.21ЛЛ104</i>	
Срок действия	<i>без срока действия</i>	
Область аккредитации	<i>Оценка соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию, в период эксплуатации и отработавших назначенный срок службы</i>	

2. Сведения о лифте

Назначение (в соответствии с паспортом лифта)	<i>Грузопассажирский</i>
Управление (внутреннее, смешанное, наружное)	<i>Внутреннее</i>
Год изготовления	<i>1980</i>
Изготовитель лифта	<i>МОЭЛЗ</i>
Дата ввода лифта в эксплуатацию	<i>13.01.1982</i>
Номинальная грузоподъемность, кг	<i>500</i>
Номинальная скорость, м/с	<i>1,0</i>
Число остановок	<i>12</i>
Высота подъема, м	<i>30,8</i>
Тип шахты (глухая, приставная и т.д.)	<i>Глухая</i>
Расположение машинного помещения (верхнее, нижнее, нижнее боковое, без МП и т. д.)	<i>Вверху над шахтой</i>
Тип привода лифта (электрический, гидравлический)	<i>Электрический</i>
Тип привода дверей (ручной, автоматический)	<i>Автоматический</i>

3. Сведения о владельце лифта (заявителе)

Наименование организации	ЗАО «УЖК «Урал-СТ»	8.
Уполномоченный представитель, должность	Управляющий ИП	9.
ФИО	Бреславский О.Ю.	10.
Телефон, факс	341 56 19	11.
		12.

4. Сведения о средствах измерений, использованных при проведении проверок испытаний и измерений

№	Наименования средства измерения	Заводской номер	Дата поверки	Номер свидетельства о поверке (калибровке)	Наименование организации, выполняющей поверку
1	SEW 1151 IN	1353504	05.2017	891904	ФБУ «Уралтест»
2	Термогигрометр «Center 315»	130204752	06.2017	77385	ФБУ «Омский ЦМС»
3	PALS, 51474-12	000256	11.2016	253/453-2016	ФГУП «ВНИИМ»
4	Testo 540	390141481/003	06.2017	80433	ФБУ «Омский ЦМС»
5	Рулетка	575	10.2017	0066896	ООО «Автопрогресс-М»

5. Сведения о документах, рассмотренных в процессе обследования лифта

В процессе обследования лифта рассмотрены следующие документы:

- паспорт лифта;
- установочный (монтажный) чертеж;
- принципиальная электрическая схема;
- протокол проверок, испытаний и измерений при проведении обследования лифта от 14.11.2017г. № 38-3-10-11-2017;
- инструкция (руководство) по эксплуатации (указывается при наличии).

6. Результаты обследования лифта

6.1В процессе обследования лифта выявлены несоответствия и невыполненные требования, предъявляемые к лифту, установленные ТР ТС 011/2011 и взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011 стандартами. Перечень выявленных несоответствий и невыполненных требований, предъявляемых к лифту, установленным ТР ТС 011/2011 и взаимосвязанными с ТР ТС 011/2011 стандартами приведен в Таблице 1.

Таблица 1

№№	Выявленные несоответствия	Обозначение нормативного документа, номер пункта
1.	Кабина лифта не оборудована средствами для обеспечения освещения при перебое в электроснабжении	ТР ТС 011/2011 Приложение 1, п.1.6
2.	Лифт не оборудован средствами или мерами снижающими риск падения персонала с рабочей площадки, находящейся в шахте, и (или) с крыши кабины	ТР ТС 011/2011 Приложение 1, п.1.24
3.	Лифт не оборудован мерами и (или) средствами по предотвращению травмирования персонала элементами лифтового оборудования: ремнями, шкивами, блоками, выступающим валом двигателя, шестернями, звездочками, приводными цепями при их движении	ТР ТС 011/2011 Приложение 1, п.1.27
4.	Не обеспечен предел огнестойкости дверей шахты в соответствии с требованиями пожарной безопасности зданий и сооружений	ТР ТС 011/2011 Приложение 1, п.1.30
5.	Не предусмотрены меры обеспечивающие возможность пассажирам безопасно покинуть кабину при угрозе возникновения пожара и при пожаре в здании (сооружении)	ТР ТС 011/2011 Приложение 1, п.1.31
6.	Ограждающие конструкции купе кабины, а также отделка стен, потолка и пола, изготовлены из материалов не снижающих риск их намеренного повреждения или поджигания	ТР ТС 011/2011 Приложение 1, п.5.1
7.	На крыше кабины отсутствует электрическая розетка для подключения электрического инструмента с напряжением питания не более 254 В	ГОСТ Р 53780, 5.4.4.4, 5.5.6.5

8.	Высота вертикального щита под порогом кабины не соответствует требованиям стандарта	ГОСТ Р 53780, 5.4.4.5
9.	Конструкция башмаков кабины не исключает выход кабины из направляющих	ГОСТ Р 53780, 5.4.4.14
10.	Крыша кабины не оборудована ограждением	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.4.4.3.3
11.	Крышка люка в машинном помещении не заперта на замок	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.3.3.8
12.	Не предусмотрена возможность блокировки вводного устройства в отключенном положении	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.5.1.2
13.	Стены машинного помещения до высоты не менее 2 м не окрашены светлой масляной краской, а остальная поверхность – светлой клеевой краской, пол имеет пылеобразующее покрытие	ПУЭ, п.5.1.35, ГОСТ Р 53780-2010, п.5.3.3.2
14.	Не освещена площадка перед входом в машинное помещение	ГОСТ Р 53780-2010, п.5.5.6.8

6.2В результате определения состояния оборудования лифта, включая устройства безопасности лифта, выявлены дефекты*, повреждения*, неисправности*, износ* и коррозия* оборудования лифта. Перечень выявленных дефектов, повреждений, неисправностей, износа и коррозии приведен в Таблице 2.

* указываются в зависимости от наличия в Таблице 2 выявленных дефектов, повреждений, неисправностей, износа и коррозии.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, повреждения, неисправности, износ, коррозия	Рекомендуемый срок устранения*
1.	Течь масла из редуктора лебедки	До 14.12.2017г
2.	Износ контактов реле РОД, РЗД, РУВ, РУН, РИТО, РН, РЗ	До 14.12.2017г
3.	Износ силовых контактов контакторов КВ, КН, КБ, КМ	До 14.12.2017г
4.	Отсутствует крышка на клеммной колодке электродвигателя лебедки	До 14.12.2017г

* заполняется в формате - до « » 20 г.

6.3В результате проверки функционирования устройств безопасности лифта по ГОСТ Р 53783 – 2010, В.4.1.1 - В.4.1.3 (приложение В) выявлено, что устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.

6.4В результате испытаний лифта проведенных по ГОСТ Р 53783 – 2010, В.3.1.1, В.3.1.2 (приложение В) установлено, что лифт испытания выдержал.

6.5Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.

6.6Результаты проверки технической документации на лифт приведены в таблице № 3:

Таблица 3

Наименование технической документации	Наличие технической документации	Состояние технической документации	Соответствие технической документации нормативным требованиям
Паспорт лифта	Имеется	удовлетворительное	частично не соответствует ГОСТ Р 53780
Установочный (монтажный) чертеж	Имеется	удовлетворительное	частично не соответствует ГОСТ Р 53780
Принципиальная электрическая схема	Имеется	удовлетворительное	Соответствует
Инструкция (руководство) по эксплуатации лифта	Отсутствует	-	-

7. Выводы и условия возможного продления срока использования лифта

7.1 Лифт соответствует общим требованиям безопасности, установленным Приложением 1 ТР Т 011/2011 «Безопасность лифтов» и (с учетом назначения лифта) специальным требованиям безопасности, установленным разделам установленным Приложением 1 ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» за исключением требований указанных в Таблице 1.

7.2 Техническое состояние оборудования и металлоконструкций допускает возможность продления срока использования лифта до **15 февраля 2020 года (включительно)**, при соблюдении следующих условий:

- а) использования лифта по назначению и в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации;
- б) выполнения осмотров, технического обслуживания и ремонтов лифта в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации;
- в) соблюдения условий эксплуатации лифта;
- г) проведения оценки соответствия в форме периодического и частичного технического освидетельствования в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53783-2010;

8. Необходимые мероприятия по обеспечению соответствия лифта требованиям технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов»

Владельцу лифта в срок, не позднее до **15 февраля 2020 года**, рекомендуется принять решение о проведении модернизации, замены лифта или выводе лифта из эксплуатации.

В случае принятия решения о модернизации, в ходе ее выполнения, в срок не позднее до **15 февраля 2020 года**, необходимо:

- устранить выявленные несоответствия, указанные в п.1-9 Таблицы 1 настоящего заключения;
- привести в соответствие с требованиями технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов» и ГОСТ Р 53780-2010 техническую документацию, указанную в Таблице № 3 настоящего Заключения.

9. Дополнительные рекомендации

Рекомендуется:

- устранить выявленные несоответствия, указанные в п.10-14 Таблицы 1 настоящего заключения, срок до **«29» декабря 2017 г.**
- устранить выявленные дефекты, повреждения, неисправности указанные в Таблице 2 настоящего заключения в рекомендованные сроки.

Специалист



Булатов Н.В.